



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 65 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАРИУПОЛЬ»

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «СШ № 65 Г.О. МАРИУПОЛЬ»)

287642, Донецкая Народная Республика,
г.о. Мариуполь,

г. Мариуполь, ул. Казанцева, д. 25А

Тел. +7(949)7164833;

e-mail: mariupol.mbou.65@yandex.ru

ОГРН 1229300138209;

ИНН/КПП 9310003400/ 931001001

19.08.2024 № 498
на № _____ от _____

Начальнику отделения НД и ПР
Жовтневого района г.Мариуполя
ОНД и ПР г.о.Мариуполь
Управления НД и ПР
Главного управления МЧС
России по Донецкой Народной
Республике
капитану внутренней службы
Сафонову Д.Н.

директора ГБОУ «СШ № 65 Г.О.
МАРИУПОЛЬ»
Голиковой С.А.

План

устранения выявленных в ходе проведения профилактического визита
15 июля 2024 года нарушений

Всего выявлено недостатков: 13
Устранено: 8
Не устранено: 5

Вх. № 676
Отделение НДиПР Жовтневого района
г. Мариуполя ОНДиПР городского округа
Мариуполь УНДиПР ГУ МЧС России по


" 19 " 08 2024 г.

Токурина Свѣтлана С.А.

№ п/п	Выявленные недостатки	Статус выполнения	Сроки выполнения
1	Гимнастический зал на 2-м этаже устроен на пути эвакуации(в переходе между разными частями здания)между коридорами-ст 89 ч.3 ФЗ-123	Не представляется возможным выполнить- здание построено в 1982 году, согласно проекту	
2	Не оборудованы эвакуационные выходы из актового зала противопожарными дверями 3-го типа – п.7.12.13 СП 1.13130.2020 ст.88,ч2,3 таблицы 23,24 Фз-123;	Выполнено. 10.08.2024	
3	Ширина коридоров 1,33м(при выходе из класса №219 на 2-м этаже) уменьшена на 0,49м,так как двери шириной 0,82м открываются с двух сторон во внутрь коридора .-п.4.3.4 СП 1.13130.2020	Не представляется возможным выполнить- здание построено в 1982 году, согласно проекту	
4	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуыходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации пункт 16 ППР в РФ;	Двери отремонтированы и снятие не допускается.	
5	Противопожарные двери лестничной клетки на втором этаже в неисправном состоянии(отсутствует дверное полотно, имеется нарушения целостности металла и сварных швов)п.54 в РФ;	Двери отремонтированы	
6	Минимальная ширина эв. выходов из помещений, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2м(вторая створка не активная и не открывается) (двери лестничных клеток по всему зданию)-п.4.3.3. «Системы противопожарной защиты. эвакуационные пути и выходы»-п.554 ППР в РФ	Выполнено	
7	Сигнал о срабатывании системы АПС не выведен в ближайшую пожарную часть .п.4.1, таблица 1 п.11 СП 486.1311500.2020	Будет заключен договор	до 15.09.2024
8	Не все огнетушители, установленные на объекте защиты, на запорно-пусковом устройстве имеют пломбу.п.407 ППР в РФ	Произвели замену на новые	

9	Не проводится осмотр и своевременная замена огнетушителей, установленных на объекте защиты, т.к. имеются пустые п.60 ППР в РФ	Выполнено, осмотр и замена произведена.	
10	Огнетушители ,расположенные на объекте, не прошли освидетельствование п.60 ППР в РФ	Выполнено, заменили на новые.	
11	На ручном извещателе АПС на 2 этаже, возле выхода на лестничную площадку отсутствует лицевая часть корпуса п.6.1.1 «ГОСТ Р 59638-2021.Национальный стандарт РФ. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту .Методы испытаний на работоспособность»-пункт 54 ППР в РФ;	Сделана заявка на приобретение нового извещателя,срок поставки до 01.12.2024	срок выполнения до 01.12.2024
12	Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании не предоставил декларацию пожарной безопасности.ч.5 ст.6;ст.64 №123-ФЗ;	+	
13	Двери, выходящие на лестничную клетку,в максимально открытом положении не должны уменьшить требуемую ширину лестничных площадок и маршей (широкое полотно двупольных дверей при полном открытии перекрывает эв.путь по лестничному маршу на всех этажах в лестничной клетке возле кабинета директора); пункт 4.4.2 СП 1.13130.2020	Выполнено,двери заменили.	

Директор



Голикова С.А.